

忻州市人民政府办公室

关于对全市社会足球场地 4 月份建设任务 督查情况的通报

各县（市、区）人民政府，忻州经济开发区管委会：

为了进一步落实全市社会足球场地设施建设推进会议精神，按照市政府的安排，市体育局近日深入到各县（市、区）对社会足球场地设施建设情况进行了检查督导，现将督查情况通报如下：

根据市政府向各县（市、区）下发的《“十三五”社会足球场地设施建设任务目标责任书》，我市到 2020 年 4 月末在原有建成 10 块社会足球场地的基础上，再新建 18 块社会足球场地，截止目前实际完成建设的仅 2 块，还有 16 块足球场地尚需进一步推进。

具体情况可分为四类：

一、已经建成正在完善验收等手续的县：

五台县、繁峙县

二、前期手续已经基本完成并已开工建设的县（区）：

忻府区、定襄县、代县、宁武县、静乐县、河曲县、偏关县

三、前期手续已经基本完成、基础条件较好，但尚未开工建设的县市：

原平市、神池县、岢岚县、保德县

四、前期手续尚未完成且未开工建设的县

五寨县

各县（市、区）人民政府要进一步提高政治站位，充分认识推进全市足球场地设施建设的重要性和紧迫性，不断加大工作力度，倒排工期，确保在4月底前保质保量完成目标任务。其余场地也需及早谋划，严格按照任务目标责任书要求的时间节点完成。

忻州市人民政府办公室

2020年4月2日

