

忻州市体育局 忻州市发展和改革委员会

忻体函〔2020〕2号

关于对全市足球场地设施建设 督查调研情况的通报

各县（市、区）发展和改革局、卫生健康和体育局、忻州经济开发区市政服务中心：

根据市政府办公室《关于开展足球场地设施建设情况督查调研的通知》（忻政办发电〔2020〕32）要求，市体育局和市发改委组成联合督查组于2020年2月17日至2月21日，对全市14个县（市、区）进行了足球场地设施建设情况督查调研，对每一块足球场地进行了全面查验。现将督查调研情况通报如下：

2019年8月，省政府下达我市到2020年10月末应完成47块社会足球场地的建设任务，我市按省下达数量和各县（市、区）人口测算，并结合每县（市、区）至少有2块11人制标准足球场的要求，对建设任务进行了分解。在各县（市、

区)积极申报的基础上,我市下达社会足球场地建设任务51块,超目标任务8.5%。

截止2019年9月底,我市共计成功申报公共体育普及工程2020年中央预算内投资项目13个,合计15块足球场地,其中定襄县2块、宁武县2块、静乐县2块、神池县1块、五寨县2块、岢岚县1块、河曲县2块、偏关县3块(除偏关县为1块11人制标准+2块非标准足球场地外,其余各项目均为11人制标准足球场)。总投资合计4403万元,其中申请中央投资3030万元,地方投资1373万元。

省文件下达时,我市十三五期间已经建成7块足球场地,截止2020年2月底,仅新建成3块场地,分别是代县湿地公园2块5人制足球场地,五台县古城公众1块11人制足球场。整体上全市社会足球场地开工不足,建设缓慢,特别是向省承诺4月份建成的足球场地,急需进一步推进建设进度。

一、前期工作及建设进度推进较快的县:

五台县、代县、岢岚县

二、前期工作及建设进度推进一般的县(市、区):

忻府区、原平市、定襄县、繁峙县、宁武县、静乐县、神池县、河曲县、偏关县、忻州经济开发区

三、前期工作及建设进度推进缓慢的县:

五寨县、保德县

各县（市、区）人民政府要进一步提高政治站位，充分认识推进全市足球场地设施建设的重要性和紧迫性，不断加大工作力度，倒排工期，确保按时保质保量完成目标任务。



